

TIME SCHEDULE

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG BERTINGKAT DAN PEMELIHARAAN BAHAN BAKU AIR DAN KAMAR MANDI GEDUNG KANTOR
LOKASI : KANTOR KOMINFO PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	BOBOT %	JADWAL PELAKSANAAN 90 HARI KALENDR												MASA PEMELIHARAAN	INDEKS %
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	4.690.000,00	2,61	1,30	1,30											90 HARI	100
II.	PEKERJAAN PLAFOND	14.242.096,00	7,92			1,58	1,58	1,58	1,58	1,58							75
III.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN CAHAYA	1.805.000,00	1,00							0,50	0,50						50
IV.	PEKERJAAN ATAP	1.506.252,00	0,84		0,28	0,28	0,28										25
V.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN LAIN-LAIN	117.379.666,55	65,28				9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33				0
VI.	PEKERJAAN REHAB KM/WC	4.149.000,00	2,30									0,58	0,58	0,58	0,58		
VII.	PEKERJAAN REHAB DAG DAN SALURAN AIR HUJAN	36.033.920,89	20,04			5,01	5,01	5,01									
		179.796.935,44	100,00	1,30	1,58	6,87	16,20	15,92	15,92	11,41	9,83	9,90	9,90	0,58	0,58		
	ppn 11%	19.777.662,90															
	Jumlah	199.574.598,00															
	RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN			1,30	2,89	9,76	25,96	41,88	57,80	69,22	79,04	88,95	98,85	99,42	100,00		
	REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN			12,09	36,38	62,81	90,14	96,42	100,00								
	DEVIASI KETERCEPATAN PELAKSANAAN			10,79	33,50	53,05	64,18	54,54	42,20								
	DEVIASI KETERLAMBATAN PELAKSANAAN																

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN (PA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. JAMBI

Drs. ARYANSYAH ME
Nip.197206031993021001

DI DETUJUI
PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. JAMBI

INDRA KUSUMA SE
Nip.19710825199031005

Di Periksa :
PENGAWAS LAPANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. JAMBI

AGUNG LARYAN, S.IP
Pengawas lapangan

Dibuat :
KONTRAKTOR PELAKSAN
CV. CHRIS JAYA UTAMA

H.SUTIKNO SE
Direktur

